

都市再生整備計画 事後評価シート(原案)^{げんあん}

^{いりの}
入野地区

平成29年12月

高知県黒潮町^{くろしお}

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	高知県	市町村名	黒潮町	地区名	入野地区			面積	435ha			
都市	平成24年度～28年度	事後評価実施時期	平成29年度	交付対象事業費	578.7	国費率	0.4					
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業		事業名									
	基幹事業		道路(入野駅前線)、道路(松原線)、道路(大和田線)、道路(宅地内道路)、地域生活基盤施設(駅前多目的広場)									
	提案事業		地域創造支援事業(宅地開発事業)、地域創造支援事業(浜の駅(仮称)整備事業)、事業活用調査(事業効果分析調査)									
			事業名		削除/追加の理由		削除/追加による目標、指標、数値目標への影響					
	当初計画から削除した事業		基幹事業		地域生活基盤施設(駅前多目的広場)		地元の合意形成が困難であるため		影響なし			
			提案事業		地域創造支援事業(浜の駅(仮称)整備事業)		新庁舎建設地内での事業調整を図るため		影響なし			
新たに追加した事業		基幹事業		道路(藩下線)、地域生活基盤施設(調整池)		他事業との調整を図るため		目標の変更				
		提案事業		なし								
交付期間の変更		当初				交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響						
		変更		なし								
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値	目標値	数値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期	
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値					
	指標1	イベント来訪者数	人/年	35,481	H22	39,000	H28	52,198	○	あり なし	目標値を大幅に上回っており、目標は十分に達成された。	-
	指標2	居住人口	人	3,124	H23	3,000	H28	2,878	△	あり なし ●	目標値には至っていないものの、事業実施後は事業なしの場合を著実に上回っており、本事業実施による居住人口の増加効果は発現していると評価される。	-
	指標3									あり なし		
	指標4									あり なし		
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値	目標値	数値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期	
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値					
	その他の数値指標1										-	
	その他の数値指標2											
その他の数値指標3												
4)定性的な効果発現状況												
-												
5)実施過程の評価	実施内容			実施状況								今後の対応方針等
	モニタリング			-		都市再生整備計画に記載し、実施できた		都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した		都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった		-
	住民参加プロセス			-		都市再生整備計画に記載し、実施できた		都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した		都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった		-
	持続的なまちづくり体制の構築			事業実施に伴い、維持管理する町道に関する契約を行った。(地域住民による町道の維持管理:草刈等)		都市再生整備計画に記載し、実施できた		都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した		都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった		● 契約更新など、今後も地域住民による町道の維持管理を図る。

様式2-2 地区の概要

入野地区(高知県黒潮町) 都市再生整備計画事業の成果概要

まちづくりの目標	目標を定量化する指標		従前値		目標値		評価値	
	指標名	単位	値	年度	値	年度	値	年度
大目標:賑わいと交流を育み、安全で安心なまちづくり 目標1:都市機能の高質化により、集い・憩い・交流のできる賑わい空間を創出する 目標2:安全・安心で、豊かな自然を味わえる心地よい暮らしができるまちにする	イベント来訪者	単位:人/年	35,481	H22	39,000	H28	52,198	H28
	居住人口	単位:人/年	3,124	H23	3,000	H28	2,878	H28



まちの課題の変化	道路整備によるアクセス向上や調整池整備および庁舎移転整備等により、中心市街地の来訪者は着実に増加した。 バイパス整備および取り付け道路等の整備にあわせて、適切に移転先の確保や商業機能の維持が図られた。 道路整備等に伴う歩行者空間の確保により、住環境の向上が図られている。また、避難路・避難場所とともに、防災拠点の確保が図られている。
今後のまちづくりの方策 (改善策を含む)	集客施設やアクセス道路などの環境の維持・向上を図り、来訪者にとって魅力ある環境づくりを維持・充実する。 バイパス沿道の沿道商業施設立地地区としてのポテンシャルの維持・向上に向けて、適切な環境づくりを図る。 避難路・避難場所および防災拠点等が有効かつ効果的に利用されるための活動の充実を図る。 黒潮町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、総合的な人口定着施策の実施により、人口減少の抑制を実現する。