

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-001	都市防災	一般	黒潮町	直接	黒潮町	-	-	都市防災総合推進事業（ 佐賀地区外8地区）	避難地N=1箇所、津波避難路N =2箇所、防災まちづくり拠点 施設N=6箇所、耐震性貯水槽N =1基、地区緊急避難施設N=2	黒潮町	■	■	■	■	■	529		-
											小計						529		
											合計						529		

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
市街地整備事業	C13-001	施設整備	一般	黒潮町	直接	黒潮町	-	-	都市防災総合推進事業	側溝蓋設置、ガードレール設置、カーブミラー設置、街路灯等、資機材購入 等整備	黒潮町	■	■	■	■	■	70		-	
		小学校から 1 k m 以内の避難路の安全対策をすることにより子どもの避難行動の安全性が向上する。																		
												小計						70		
											合計						70			

事後評価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

本町で独自に実施

事後評価の実施時期

令和5年度

公表の方法

黒潮町ホームページで公表

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・ 計画していた整備を行うことによって避難困難者の解消が図られた。
- ・ 防災まちづくり拠点施設を整備することによって、発災時に安全な避難ができるようになった。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

基幹事業に関連した整備を合わせて行ったことで、より機能の向上に繋がった。

○ 特記事項（今後の方針等）

地元調整等により計画期間内で行えなかった防災まちづくり拠点施設（N＝2）の整備を今後推進していく。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2	最 終 目標値	54%	地元調整等により時間を要したため
	最 終 実績値	51%	